

CHECKLIST BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Nummer SIKB-VVV: HA19.3199KZ74198.25 (1.6137/18)

Datum controle 19 maart 2021

Einde keuringstermijn: 1 maart 2025

GEBOUWDEEL B-PGS

1.	OPPERVLAK	RESULTAAT*	HOEEVEELHEID
1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen en zo ja is de omvang van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?	✓	
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?	✓	
1.3	Is in het oppervlak scheurvorming aanwezig die de vloeistofdichtheid negatief beïnvloedt? HERSTELOPTIE 1.3.B: Het opslippen van de scheuren en deze te vullen met elastische voegvullingsmassa volgens 7.1, 7.2 en 7.3.2 van CUR/PBV-Aanbeveling 65.	✗	2 st.
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig die reparatie behoeven?	✓	
1.5	Is het oppervlak zodanig aangetast door chemische invloeden dat reparatie plaats moet vinden?	✓	
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak die lokaal gerepareerd moeten worden?	✓	
2.	AFDICHTINGEN	RESULTAAT*	HOEEVEELHEID
2.1	Ontbreken afdichtingen in de vloer/verharding/wand? HERSTELOPTIE 2.1: Het opslippen (aan beide zijden) van het sinusprofiel en het aanbrengen van een afdichting volgens 6.6, 7.1 en 7.2 van CUR/PBV-Aanbeveling 65.	✗	5 st.
			
2.2	Ontbreken afdichtingen bij de aansluiting op verticale bouwdelen? HERSTELOPTIE 2.2: Het aanbrengen van een driehoeksaafdichting tegen de stijlen van de overheaddeuren volgens 4.6.3, 4.6.4, 7.1 en 7.2 van CUR/PBV-Aanbeveling 65.	✗	38 st.
2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden en moeten deze worden gerepareerd?	✓	
2.4	Zijn de afdichtingen losgelaten? HERSTELOPTIE 2.4.B: Het verwijderen van de losliggende voegmassa en een nieuwe afdichting aan te brengen volgens 4.6.3, 4.6.4, 7.1 en 7.2 van CUR/PBV-Aanbeveling 65.	✗	37 st.
2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd op zodanige wijze dat deze reparatie behoeven?	✓	
2.6	Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?	✓	
3.	AFWATERING (INDIEN VAN TOEPASSING)	RESULTAAT*	HOEEVEELHEID
3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?	n.v.t.	
3.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen?	✓	
4.	BEDRIJFSRIOLERING	RESULTAAT*	HOEEVEELHEID
4.1	Zijn verzakkingen zichtbaar in de omgeving van afwateringspunten of afscheidingsinstallaties?	n.v.t.	
4.2	Zijn de afvoeren verstopt/blijft water in de kolken en/of goten staan?	n.v.t.	
4.3	Stroomt water uit de afvoeren over de voorziening?	n.v.t.	
4.4	Is de afscheidingsinstallatie schoon, niet beschadigd en werkt de vlotter goed?	n.v.t.	

VOORZIENING 2 VAN 2 GEBOUWDEEL B-PGS

* ✓: akkoord; geen actie

✗: niet akkoord; actie ondernemen

n.b.: niet beoordeeld

n.v.t.: niet van toepassing